

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS POR CONTRATA A OCTUBRE 2022
Area: GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SEDE CENTRAL

N°	DESCRIPCION	N° CONTRATO DE SUPERVISIÓN	MONTO CONTRACTUAL	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	TOTAL CONTRATO A OCTUBRE 2022	DEVENGADO TOTAL A OCTUBRE 2022	SALDO CONTRACTUAL	ESTADO SUPERVISIÓN	ESTADO EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CAHUANA, DISTRITO DE ALCA, PROVINCIA DE LA UNION, REGION AREQUIPA	N°135-2021-GRA	351,968.64	0.00	351,968.64	260,718.53	91,250.11	PLAZO VENCIDO	EJECUCIÓN, PLAZO VENCIDO	81.49%
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE ALTO INCLAN, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE AREQUIPA	N°168-2018-GRA	2,456,783.76	904,160.25	3,360,944.01	2,311,677.05	1,049,266.96	PLAZO VIGENTE	PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA	99.01%
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL AR 817 TRAMO NUEVA MEJIA - ENSENADA KM 2+260 AL KM 9+260 DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA (PEC-PROCE-11-2018-GRA)	O/S N°3071 - 2019	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	33,100.00	PLAZO VENCIDO	CON RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	97.41%
4	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR-606, DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNION - REGION AREQUIPA, ETAPA: CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL VIAL DE PAMPAMARCA (PEC-PROCE-3-2018-GRA)	0128-2020-GRA	507,600.18	0.00	507,600.18	497,547.69	10,052.49	PLAZO VENCIDO, TRAMITE DE EXTENSIÓN DE SERVICIO	CONTRATO RESUELTO	58.39%
5	MEJORAMIENTO DEL EJE DE INTEGRACIÓN VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCIÓN DE ALAS AV. LAS TORRES- VÍA PE-34A HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA ITALIA – AV. AVIACIÓN DISTRITO DE YURA Y CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA TRAMO I"	159-2019-GRA	1,840,952.23	2,635,013.64	4,475,965.87	4,266,824.03	209,141.84	PLAZO SUSPENDIDO	CONTRATO RESUELTO	95.33%
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACIÓN VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS TORRES – VÍA PE-34A, HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. ITALIA - AV. AVIACIÓN, EN LOS DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGIÓN AREQUIPA-TRAMO II"	193-2018-GRA	1,719,901.77	3,339,597.71	5,059,499.48	4,398,647.99	660,851.49	PLAZO VIGENTE	PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION	86.94%
7	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACIÓN VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS TORRES – VÍA PE-34A, HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. ITALIA - AV. AVIACIÓN, EN LOS DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGIÓN AREQUIPA-TRAMO III	031-2021-GRA	687,876.51	0.00	687,876.51	366,528.34	321,348.17	PLAZO VIGENTE	SALDO DE OBRA EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AREQUIPA EMP AR. 105 - TRAMO 0+000 A 4+560 ANEXO DE CAHUANA, DISTRITO DE ALCA, PROVINCIA DE LA UNION - REGION AREQUIPA (PEC-PROCE-1-2018-GRA)	O/S 3439-2021 O/S 5447-2021 O/S 6607-2021	15,000.00	16,666.00	31,666.00	30,000.00	1,666.00	PLAZO VENCIDO	CONTRATO RESUELTO	92.00%
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ALTO Y BAJO DE QUEQUEÑA, DISTRITO DE QUEQUEÑA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA"	073-2021-GRA	481,804.84	205,887.98	687,692.82	468,024.17	219,668.65	PLAZO VIGENTE	PROCESO DE RECEPCION DE OBRA	68.06%
10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°40472 CARLOS FEBRE, DISTRITO DE MOLLENDO, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA"	095-2021-GRA	165,000.00	179,333.42	344,333.42	237,012.39	60,000.03	PLAZO VENCIDO	EJECUCION, PLAZO VENCIDO	66.24%

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

ING. LUIS ALBERTO TAPIA GUILERA
 DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS POR CONTRATA A OCTUBRE 2022
Area: GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SEDE CENTRAL

N°	DESCRIPCION	N° CONTRATO DE SUPERVISIÓN	MONTO CONTRACTUAL	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	TOTAL CONTRATO A OCTUBRE 2022	DEVENGADO TOTAL A OCTUBRE 2022	SALDO CONTRACTUAL	ESTADO SUPERVISIÓN	ESTADO EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO
11	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 40616-CASIMIRO CUADROS I, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA	123-2020-GRA	864,538.84	541,444.89	1,405,983.73	1,405,983.73	0.00	PLAZO VIGENTE	PROCESO DE RECEPCION DE OBRA	100.00%
12	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 40024 MANUEL GONZALES PRADA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA	118-2020-GRA	785,146.98	439,824.80	1,224,971.78	1,224,971.78	0.00	PLAZO VENCIDO	PROCESO DE RECEPCION DE OBRA	100.00%
13	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. 40205 MANUEL BENITO LINARES, DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	0119-2020-GRA	1,308,353.29	179,493.30	1,487,846.59	1,487,846.59	0.00	PLAZO VENCIDO	EJECUCION	44.70%
14	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA DE CONDESUYOS, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	047-2021-GRA	906,725.93	0.00	906,725.93	449,788.02	456,937.91	PLAZO VIGENTE	EJECUCION, FALTA SUSCRIBIR ACTA DE REINICIO DE OBRA	55.77%
15	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CAMANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA-REGION AREQUIPA	96-2022-GRA	1,374,727.79	0.00	1,374,727.79	0.00	1,374,727.79	PLAZO VIGENTE	EJECUCION	70.49%
16	MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LA JOYA, CENTRO POBLADO DEL TRIUNFO (EL CRUCE)- DISTRITO DE LA JOYA- PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA	INSPECTOR DE OBRA						PLAZO VIGENTE	CON ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	95.99%
17	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI, CALLALLI, SIBAYO, CAYLLOMA; PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA - II ETAPA, TRAMOS 01; KM. 0+000 - KM. 11+000 - KM. 12+000 - KM. 22+000 - KM. 36+920 - Y RAMAL 02 (KM. 0+000 - KM. 0+360), TRAMO 02: KM. 84+000 - 98+500	026-2022-GRA	13,287,413.61	0.00	13,092,684.00	6,409,462.97	6,683,221.03	PLAZO VIGENTE	EJECUCION	8.14%
18	NOVIEMBRE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. NUEVA JUVENTUD DISTRITO DE SANTA RITA DE SIGUAS, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	084-2021-GRA	472,044.42	0.00	472,044.42	442,488.43	29,555.99	PLAZO VENCIDO	CON ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	95.34%
19	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COCACHACRA PROVINCIA DE ISLAY REGION AREQUIPA	127-2019-GRA	1,071,482.35	1,655,252.81	2,726,735.16	1,778,707.28	948,027.88	PLAZO VENCIDO	EJECUCION	96.39%
20	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL TRAMO 2+358 CALLE PRINCIPAL S/N DESDE EL ARCO DE POCSI HASTA EL INICIO DE TROCHA, DISTRITO DE POCSI, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA (PEC-PROCE-2-2018-GRA)	O/S 930-2019	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	PLAZO VIGENTE	CON ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	88.46%
21	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR VIA VECINAL AR-828, KM 0+000 HASTA KM 4+430, EMP. PE 1SD-EL FRISCO-PE 1SD, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY - REGION AREQUIPA (PEC-PROCE-10-2018-GRA)	INSPECTOR DE OBRA	59,486.92	0.00	59,486.92	59,486.92	0.00	PLAZO VIGENTE	PROCESO A APROBACIÓN DE EXP. DE SALDO DE OBRA	48.33%

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

ING. LUIS ALBERTO TAÍPE HUISA
 COORDINADOR DE SUPERVISIÓN POR CONTRATA

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS POR CONTRATA A OCTUBRE 2022

Area: GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SEDE CENTRAL

N°	DESCRIPCION	N° CONTRATO DE SUPERVISIÓN	MONTO CONTRACTUAL	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	TOTAL CONTRATO A OCTUBRE 2022	DEVENGADO TOTAL A OCTUBRE 2022	SALDO CONTRACTUAL	ESTADO SUPERVISIÓN	ESTADO EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO
22	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE TAURIA, PROVINCIA DE LA UNION, REGION AREQUIPA	INSPECTOR DE OBRA						PLAZO VIGENTE	EN EJECUCIÓN	86.98%
23	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AR-106, KM 0+000 HASTA KM 9+200, EN EMP. AR-106 (DV HUAMI-PAMPACHACRA), DISTRITO DE VIRACO, PROVINCIA DE CASTILLA - REGION AREQUIPA (PEC-PROCE-4-GRA-1)	INSPECTOR DE OBRA						PLAZO VIGENTE	CUMPLIMIENTO DE LAUDO ARBITRAL EN TRÁMITE	61.59%
24	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALTO MOLINO – LA BARRERA, PROG. 0+000+20+100, DISTRITO DE RIO GRANDE - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	093-2020-GRA	475,636.23	0.00	475,636.23	428,072.61	47,563.62	PLAZO VENCIDO	CONTRATO DE EJECUCION RESUELTO POR LA ENTIDAD	74.25%
25	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA VECINAL KM 22+400 EMP. 510, LA BARRERA-ISPACAS - DE LOS DISTRITOS DE RIO GRANDE . - DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	102-2019-GRA	382,006.29	0.00	382,006.29	364,178.50	17,827.79	PLAZO VENCIDO	EN ETAPA DE RECEPCIÓN DE OBRA	80.06%
26	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA INTERDISTRITAL AR-510, AR-513 CHALA MOLLEHUACA PROGRESIVA 0+000 39+901.146 KM, DISTRITO DE HUANUHUANU CARAVELI - AREQUIPA	013-2022-GRA	2,418,412.77	0.00	2,418,412.77	1,709,754.79	708,657.98	PLAZO VIGENTE	EN EJECUCIÓN	77.05%
27	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA DEPARTAMENTAL AR-107 KM 0+000 HASTA 17+859 PAMPACOLCA - DV.TAGRE TIPAN DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	099-2020-GRA	445,208.71	-	445,208.71	235,275.00	209,933.71	PLAZO VENCIDO	CONTRATO RESUELTO	89.13%
28	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS URBANAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL TRIUNFO ZONA A, DISTRITO DE LA JOYA-AREQUIPA	140-2021-GRA	407,654.46	-	407,654.46	357,000.00	50,654.46	PLAZO VIGENTE	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	81.91%
29	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LLACTATurna-QIAN DEL DISTRITO DE VIRACO, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	INSPECTOR						PLAZO VIGENTE	CONTRATO RESUELTO, FORMULACIÓN SALDO DE OBRA	14.70%
30	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDA LA I.E. SECUNDARIA FRANCISCO FLORES BERRUEZO, DISTRITO DE BELLA UNION, CARAVELI, AREQUIPA	137-2021-GRA	538,825.26	36,570.00	575,395.26	535,357.34	40,037.92	PLAZO VIGENTE	CON ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	100.00%
31	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	N°117-2021-GRA	429,642.18	264,786.61	694,428.79	446,797.08	247,631.71	PLAZO VENCIDO	OBRA EN EJECUCIÓN CON SUPERVISOR	87.64%

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

ING. LUIS ALBERTO GARCÍA HUISA
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR CONTRATA

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS POR CONTRATA A OCTUBRE 2022
Area: GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SEDE CENTRAL

N°	DESCRIPCION	N° CONTRATO DE SUPERVISIÓN	MONTO CONTRACTUAL	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	TOTAL CONTRATO A OCTUBRE 2022	DEVENGADO TOTAL A OCTUBRE 2022	SALDO CONTRACTUAL	ESTADO SUPERVISIÓN	ESTADO EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO
32	MEJORAMIENTO DEL EJE DE INTEGRACIÓN VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCIÓN DE ALAS AV. LAS TORRES- VÍA PE-34A HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA ITALIA – AV. AVIACIÓN DISTRITO DE YURA Y CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA TRAMO I COMPONENTE III CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR PACCHA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN DE AREQUIPA"	96-2020-GRA	852,254.48	0.00	852,254.48	373,911.03	478,343.45	PLAZO VIGENTE consultor CBA	CBA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC	29.64%
33	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO EL PUENTE HUACAPUY,SECTOR HUACAPUY NORTE,DISTRITO DE JOSE MARIA QUIMPER,PROVINCIA DE CAMANA,REGION AREQUIPA	N°074-2021-GRA	928,990.04	0.00	928,990.04	920,013.28	8,976.76	PLAZO VENCIDO	OBRA EN EJECUCIÓN CON SUPERVISOR	68.25%
34	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. AGROPECUARIO YANQUE,DISTRITO YANQUE,PROVINCIA CAYLLOMA,DEPARTAMENTO AREQUIPA	119-2021-GRA	318,792.54	0.00	318,792.54	155,779.09	163,013.45	PLAZO VIGENTE	OBRA CULMINADA CON SUPERVISOR	99.12%
35	INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA, DISTRITO DELA JOYA PROVINCIA Y REGIÓN ARFEQUIPA	INSPECTOR DE OBRA						PLAZO VIGENTE	RECEPCIÓN DE OBRA OBSERVADO	100.00%
36	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE LOMAS TRADICIONAL LOS JAZMINES Y COSTA AZUL,DISTRITO DE LOMAS,PROVINCIA DE CARAVELI,REGION AREQUIPA"	67-2021-GRA	828,623.35	0.00	828,623.35	190,738.42	637,884.93	PLAZO VIGENTE	CONTRATO RESUELTO	51.62%
37	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MADRIGAL LARI KM 0.000 – 5+890.35 DISTRITO DE MADRIGAL, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA",	033-2021-GRA	474,573.12	0.00	474,573.12	243,000.00	231,573.12	PLAZO VIGENTE	CONTRATO RESUELTO	15.36%
38	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA ALBORADA, DISTRITO DE PAUCARPATA AREQUIPA AREQUIPA II ETAPA	050-2021-GRA	289,940.02	0.00	289,940.02	213,800.39	76,139.63	CONTRATO RESUELTO	EN EJECUCIÓN.	41.08%
39	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO , DISTRITO DE SACHACA, YANAHUARA, CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION DE AREQUIPA	158-2017-GRA	4,403,574.19	0.00	4,403,574.19	0.00	4,403,574.19	PLAZO VENCIDO	EN EJECUCIÓN	-
40	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI,DISTRITO DE COTAHUASI,PROVINCIA DE LA UNION,REGION AREQUIPA"	N° 152-2016-GRA	1,800,000.00	589,270.83	2,389,270.83	2,389,270.83	0.00	CON RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN SE SUPERVISIÓN	CONTRATO RESUELTO	86.50%

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

ING. LUIS ALBERTO FAJANES
 COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS POR CONTRATA A OCTUBRE 2022
Area: GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SEDE CENTRAL

N°	DESCRIPCION	N° CONTRATO DE SUPERVISIÓN	MONTO CONTRACTUAL	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	TOTAL CONTRATO A OCTUBRE 2022	DEVENGADO TOTAL A OCTUBRE 2022	SALDO CONTRACTUAL	ESTADO SUPERVISIÓN	ESTADO EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO
41	CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA LA JOYA EN LAS PROGRESIVAS KM 0+000 AL KM 24+540 DISTRITOS DE CERRO COLORADO.LA JOYA COMPONENTE 1:PUENTE Y ACCESOS	158-2017-GRA	3,606,653.70	5,931,196.35	9,537,850.05	8,904,909.89	632,940.16	PLAZO VENCIDO	EN EJECUCIÓN.	56.10%
42	MEJORAMIENTO DEL EJE DE INTEGRACIÓN VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCIÓN DE ALAS AV. LAS TORRES- VÍA PE-34A HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA ITALIA – AV. AVIACIÓN DISTRITO DE YURA Y CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA TRAMO I COMPONENTE III CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR AÑASHUAYCO, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN DE AREQUIPA*	121-2020-GRA	771,832.82	0.00	771,832.82	280,005.81	491,827.01	PLAZO VENCIDO	CONTRATO RESUELTO	25.00%
43	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SAN JOSE DE CALASANZ ,DISTRITO DE CAYMA,REGION AREQUIPA	001-2021-GRA	605,494.12	0.00	605,494.12	545,321.33	60,172.79	PLAZO VENCIDO	EN EJECUCIÓN.	73.20%
44	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE MARITZA CAMPOS DIAZ,DISTRITO DE CERRO COLORADO,PROVINCIA DE AREQUIPA,REGION AREQUIPA	126-2019-GRA	2,167,778.66	3,122,361.61	5,290,140.27	4,186,552.23	1,103,588.04	PLAZO VENCIDO	EN EJECUCIÓN.	58.26%

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 ING. LUIS ALBERTO TAPIA NUISA
 COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATAS